

[panorapresse.ouest-france.fr](https://panorapresse.ouest-france.fr)

## Les travaux de l'école de Serqueux ont officiellement démarré

~4 minutes

En discussion depuis 2021, le projet de rénovation et d'extension de l'école de [Serqueux](#) est désormais entré dans sa phase opérationnelle en cette première quinzaine de décembre.



Une partie de la cour de l'école est désormais inaccessible.

Les premiers coups de pelle ont été donnés. Le chantier de l'école Jean Jaurès de Serqueux ([Seine-Maritime](#)) est entré dans une phase concrète. Après plusieurs mois de retard liés aux contraintes administratives, notamment en matière de permis de construire et d'accessibilité, le chantier a débuté durant la première quinzaine de décembre avec une avance de deux mois sur la date initiale de début de chantier.

Des travaux désormais bien engagés

La première tranche du projet, en cours, concerne les interventions jugées les plus urgentes. Elle a débuté par la démolition de l'ancien préau et des sanitaires, devenus vétustes et non conformes aux normes en vigueur. Ces équipements seront remplacés par un nouveau préau et des toilettes modernisées, adaptées aux élèves de maternelle comme d'élémentaire.





Le plafond du bâtiment est en cours de désamiantage.

Le chantier prévoit également une extension du bâtiment scolaire afin de créer une nouvelle salle de classe, destinée à remplacer un préfabriqué ancien. Cette extension accueillera également une salle de motricité à part entière. « Ces préfabriqués étaient censés être temporaires. Certains ont plus de soixante ans et sont de véritables gouffres énergétiques », souligne le maire, Thomas Hermand.

Un chantier à concilier avec la vie scolaire

Pendant toute la durée des travaux, l'école continue de fonctionner. Elle accueille actuellement 104 élèves, répartis en cinq classes, dont deux en maternelle et trois en élémentaire. Une situation qui nécessite une organisation particulière et implique inévitablement quelques contraintes au quotidien.

Bruit, passages d'engins et réduction temporaire de certains espaces font désormais partie du cadre scolaire.

Thomas Hermand, maire de [Serqueux](#)

La municipalité s'efforce de limiter l'impact des travaux sur les élèves et les enseignants, notamment en adaptant le phasage du chantier et en programmant les interventions les plus bruyantes pendant les vacances scolaires. La priorité actuelle concerne la livraison du nouveau préau et des sanitaires.

Les anciens équipements ayant été démolis, des toilettes provisoires ont été installées. « L'objectif est de réduire au maximum la durée de cette situation transitoire », précise le maire.

Un calendrier volontairement prudent

Concernant la date de fin des travaux, la municipalité reste volontairement prudente. Initialement envisagé pour 2025, l'achèvement du chantier dépendra de nombreux paramètres, entre aléas techniques, contraintes administratives et cohabitation avec l'activité scolaire. « On peut avoir de l'avance à un moment, puis du retard à un autre. Il faut laisser vivre le chantier », explique Thomas Hermand.

Une livraison en 2026 paraît peu probable à ce stade selon le maire. Une seconde tranche de

travaux arrivera par la suite. Elle comprendra la végétalisation de la cour d'école, aujourd'hui très minérale, la dépose d'un second préfabriqué ainsi que la création d'un espace de restauration scolaire. La pose éventuelle de panneaux solaires sur les bâtiments est également à l'étude.

C'est donc un chantier d'envergure à 1 375 830 d'euros financé par le département, l'État et la CAF qui commence.